

# გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის

ჩოხატაური - ბახმაროს კმ 4-კმ 6

საავტომობილო გზის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

თბილისი

2013 წელი

## ნაწილი I: პროექტთან და ობიექტთან დაკავშირებული ზოგადი ინფორმაცია

ინსტიტუციონალური და ადმინისტრაციული საკითხები											
ქვეყანა	საქართველო										
პროექტის სახელწოდება	ჩოხატაური-ბახმაროს ქ 4 - ქ 6 მონაკვეთის რეაბილიტაცია										
პროექტის მაშტაბი და ღონისძიებები	პროექტის მაშტაბი და ღონისძიებები	ჩოხატაური-ბახმაროს ქ 4 - ქ 6 მონაკვეთის რეაბილიტაციას, რისთვისაც საჭიროა 6 მეტრის სიგანის სავალი ნაწილის შექმნება. სავალი ნაწილს გააჩნია საფალტბეტინის საფარი, რომლის დაახლოებით 50% დაზიანებულია ბადისბული ბზარებით. დარღვეულია სავალი ნაწილის გრძივი და განივი ქანობები. გზის სარებილიტაციო მონაკვეთის გადაკვეთის სხდომასხვა დამატებითი და სიგრძის 7 წელგამზარი მილი, რომელიაგან 2 გაძოსაცვლელია და 5-ს ესაჭიროება რეაბილიტაცია ან გაწმენდა. გზის გასწვრივ მოსაწყიბია პაუპეტები, ხოლო არსებული კუუგეტები მოსაყვანია საექსპლუატაციო მდგომარეობაში.									
საორგანიზაციო საკითხები (სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია)	მსოფლიო ბანკი (პროექტის ჯგუფის ხელმძღვანელი) ოსებ მედითაური	პროექტის მენეჯმენტი <b>გიორგი წერეთელი</b> (ხელ)	ადგილობრივი მონაწილე მხარე და/ან მიმღები	<b>ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი</b>							
განხორციელება (სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია)	მსოფლიო ბანკი არემოს დაცვის ხედამხმარევული <b>დარეჯან ქაბანაძე</b>	ადგილობრივი ხედამხმარევული <b>საკონსულტაციო კომანდა შპს “ს/გ რეაბილიტაციის და მოდერნიზაციის ხედამხმარევულობის დირექტორი”</b>	ადგილობრივი ინსპექცია	კონტრაქტორი <b>შ.კ.ს “გზამშენი-18”</b>							
ობიექტის აღწერა											
ობიექტის დასახელება	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჩოხატაური ბახმაროს ქმ4-ქმ საავტომობილო გზა, ჩოხატაურის რაიონი, გურიის რეგიონი										
ობიექტის ადგილმდებარება	სარებილიტაციო მონაკვეთი მდებარეობს ჩოხატაურის რაიონში. იგი იწყება აღნიშნული გზის ქ-4 კილომეტრში, სოფელ ჩაისუბინის ტერიტორიაზე; გადის სოფელ ახალშენში და მთავრდება სოფელ სიდისთავის ტერიტორიაზე, საავტომობილო გზის ჩოხატაური-ბახმაროს ქ-6 კილომეტრში. მონაკვეთის საგრძო სიგრძეა 3112 მეტრი.	დანართი 1: საჯარი განხილვის ოქმი; დანართი 2: ნებართვები და ხელშეკრულებები									
შირის მესაქუთრე	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი მდგრადარღვევა: ჩოხატაური-ბახმაროს საავტომობილო გზა შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობისა გზა გადაკვეთს მდ. სუფსას და შდ. გუბაზეულს. სარებილიტაციო მონაკვეთზე გვხვდება სუბტილური მეტრული უბნი (ქ. 1+800-დან ქ. 1+900-მდე და ქ. 2+150-დან ქ. 2+450-მდე), საერთო სიგრძით 400 მეტრი და 10 მეტრზე მეტი სისქით										
ჰავა: საგზაო მოძრაობის დაბალი ინტენსივობისა და ინდუსტრიული ობიექტების არარსებობის გამო პატიოს ხარისხის პარამეტრები მაღალია.											
ტექნიკური მოძრაობის დაბინძურების შესახებ არ არსებობს.											
ფლორა: სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდება არსებული გზის ფართობზე არსებული კლემენტების შეცვლის გარეშე (ხწორი ხაზები, მრუდები, სიგანე და ა.შ.). მხოლოდ იმ მონაკვეთზე, სადაც საჭიროა კონვენიენტის რეაბილიტაცია ან ხელახლი აშენება, შესაძლოა იყოს უმნიშვნელო რაოდენობის მცირებები ბურქებისა და პატარა ხელის											

	<p>სახით, რომელიც არ შეიძლება ჩაითვალოს მიმდებარე ტქის ელემენტებად. დაზიანებული ტერიტორიის ფარგლებში არ არის აღმოჩენილი რაიმე იშვიათი სახეობა.</p> <p><b>ფაქტი:</b> მშენებლობის განმავლობაში ფაუნაზე ზემოქმედება უცვლელი დარჩება, რაკი სატუბაოები ჩატარდება არსებულ გზაზე. გზას კვეთს რამოდებიმე მდინარე. ამ მონაცემებში სამუშაოები შემოისაზღვრება ხილის ბურჯების რებილიტაციით, ნაგვის გატანით ან სხვა სახის ნარჩენებით, რომლებიც წყლის დინებას უშლის ხელს. ამ საქმიანობების შედეგი იქნება პოზიტური გავლენა არსებულ ფაუნაზე.</p> <p><b>ხმა-შრო:</b> ინდუსტრიული ობიექტების უქონლობისა და საგზაო მოძრაობის დაბალი ინტენსივის გამო მიმდინარე ხმაურის ღონე დაბალია. სამშენებლო სამუშაოები შეზღუდავს მხოლოდ იმ ადამიერების მოძრაობას რომლებიც ცხოვრობენ გზის გასწვრივ და აღნიშნული შეზღუდვა კრცელდება მხოლოდ რეაბილიტაციის ფაზაზე.</p>
	<p>მასალების მოპოვების ადგილმდებარეობა და მანძილი, განსაკუთრებით ინერტული მასალების, წყლის, ქვების</p>
<b>კანონმდებლობა</b>	<p>ინერტული მასალის მოპოვების საჭიროება არ არის. სფალტის შემქნა მოხდება არსებული რეგისტრირებული მომწოდებლისგან.</p>
<b>საპროცესურო დონის მიერგება</b>	<p>საპროცესურო დონის მიერგება არ არის მომდებარებული და მისი პრინციპების თანახმად კლასიფიცირებულია როგორც გარემოზე ზემოქმედების “ბ” კატეგორიის ქმედება. გარემოზე ზემოქმედების მართვის წინამდებარე გეგმა მომზადებულია OP/BP 4.01-ით განსაზღვრული პრინციპების შესაბამისად.</p> <p>საქართველოს კანონმდებლობით გზების რეაბილიტაციის პროექტისთვის არ არის მოთხოვნილი მისი გარემოზე ზემოქმედების განხილვა, დამტკიცება ან ნებართვის გაცემა. თუმცა, ეროვნული რეგულირების სისტემით:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• კონტრაქტორი უნდა იყოს ლიცენზირებული;</li> <li>• სამშენებლო მასალების მომწოდებელი უნდა იყოს ლიცენზირებული;</li> <li>• თუ კონტრაქტორი მოინდობებს გახსნას საქუთარი კარიერი, უნდა აიღოს შესაბამისი ლიცენზია;</li> <li>• თუ კონტრაქტორს სურს გახსნას ალსფალტის ან ცემენტის საკუთარი ქარხანა, მან უნდა მიიღოს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა, რომელშიც მოცემული იქნება დაბინძურების კონცენტრაციის ზედა ზღვარი;</li> <li>• სამშენებლო ნარჩენები განთავსებული უნდა იქნას ადგილობრივი ფინანსორების მიერ წერილობით შეთანხმებულ წინასწარ შერჩევულ ადგილზე.</li> </ul>
<b>საჯარო შეხედრები</b>	<p>სად და როდის ჩატარდა საჯარო შეხედრა</p> <p>ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის პრინციპების განმსაზღვრებლი ჩარჩო დოკუმენტი მეორადი და ადგილობრივი გზების II პროექტისათვის განთავსდა საქართველოს სააგრომინისტრო გზების დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე და დაინტერესებულ მხარეთათვის ჩატარდა საკონსულტაციო შეხვედრა 2012 წლის 3 თებერვალს. წინამდებარე გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა ჩატარდა 2012 წლის 24 მაისს. დოკუმენტი გამოქვეყნებულია დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე.</p>
<b>ინსტიტუციონალური გაძლიერება</b>	<p>მოხდება თუ არა ინსტიტუციონალური გაძლიერება?</p> <p>[X] არა ან ი დიას; დადებითი პასუხის შემთხვევაში, დანართი 2 მოიცავს ინსტიტუციური გაძლიერების პროგრამას</p>

## ნაწილი II: დამცავი პოლიტიკის დოკუმენტების სკრინინგი და მათი ამოქმედების პირობები

გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების სკრინინგი უსაფრთხოების პოლიტიკის ასამოქმედებლად			
სამუშაოები/საკითხი	სტატუსი	გამშვები მექანიზმი	
მოიცავს თუ არა ობიექტზე მიმღინარე სამუშაოები ჟემდეგს?	ა. გზების რეაბილიტაცია	[x] დიახ [ ] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი „ა“
	ბ. ახალი მცირებაშტაბიანი საგზაო ინფრასტრუქტურის შენებლობა	[ ] დიახ [x] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი „ა“
	გ. გავლენა ზედაპირულ სადრენაც სისტემაზე	[x] დიახ [ ] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი „ბ“
	დ. ისტორიული ნაგებობა(ები) და ოლქები	[ ] დიახ [x] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი „ბ“
	ე. მიწების შესყიდვა	[ ] დიახ [x] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი „დ“
	ვ. სახიფათო და ტოქსიკური მასალები	[ ] დიახ [x] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი „ე“
	ზ. ზეგავლენა ტყებზე და/ან დაცულ ტერიტორიებზე	[ ] დიახ [x] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი „ვ“
	თ. ასაფეოქებელი ნაგებობების არსებობის რისკი	[ ] დიახ [x] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი „თ“
	ი. სატრანსპორტო მოძრაობისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოება	[x] დიახ [ ] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი „თ“

### 6აზილი III: შემამსუბუქებელი ღონისძიებები

შპრინტი	კარამეტრები	შემამსუბუქებელი ღონისძიებების კითხვარი
0. ზოგადი პირობები	შეტყობინება და მუშათა უსაფრთხოება	(ა) ადგილობრიბეჭი მშენებლობის და გარემოს დაცვის ინსპექციის და დგილობრივი თემის წარმომადგენლები ინფორმირებული უნდა იყვნენ მოსალოდნელი სამუშაოების შესახებ. (ბ) საზოგადეობას ინფორმაციი მიეწოდება სამუშაოების შესახებ მედიის საშუალებით და/ან საჯაროდ ხელმისაწვდომ ობიექტებზე (მათ შორის სამუშაოების ობიექტი) სათანადო შეტყობინების გაგზავნის გზით (გ) გზის მშენებლობისა და რეაბილიტაციისათვის საჭირო ყველა იურიდიული ნებართვა უნდა იქნას მოპოვებული (დ) კონტრაქტორი ფორმალურად უნდა იყოს თანახმა, რომ სამუშაოები განხორციელდება უსაფრთხოდ და დისკიპლინირებულად, რაც შეამცირებს ზემოქმედებას ახლომდებარე მოსახლეობაზე და გარემოზე. (ე) მუშათა პირადი უსაფრთხოების აღჭურვილობა უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს (ყოველთვის უნდა ატარონ ჩატვეტები, საჭიროებისაშებრ ნიღბები და უსაფრთხოების საოგანო, უსაფრთხო ფეხსაცმელები) (ვ) სამშენებლო მოედანზე განთავსებული შესაბამი მაჩვენებელი ნიშნები შეახსენებს მუშა ხელს ძირითადი წესებისა და კანონების შესახებ
ა. რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ზოგადი ღონისძიებები	პაერის ხარისხი	(ა) მიწის სამუშაოების დროს მტკრის კონტროლი ხორციელდება მაგ. ნიადაგის მორწყვით ან დატენიანებით. (ბ) ნაგრევები, ამოდებული მიწა და აგრეგატები განთავსდება კონტროლირებად ტერიტორიაზე და პერიოდულად მოირწყება, რათა შემცირდეს მტკრის წარმოშობა. (გ) პერვარი ბჟრდვის, ან საფარის მტვრებს და გზის საფუძლების დაშლის სამუშაოების დროს წარმოქმნილი მტვრი უნდა შემცირდეს მორწყვის საშუალებით და/ან ობიექტზე უნდა დამონტაჟდეს მტკრის საკონტროლო მოწყობილობები. (დ) მიმღებარე ტერიტორიაზე (ტროტვარი, გზა) არ ვანთავსდება სამშენებლო ნარჩენები და მიწა, რათა მიიმშამდე იქნას დაყვანილი მტკრის წარმოქმნის რისკები. (ე) სამშენებლო ნარჩენების/ნაგვის დიად დაწვა არ დაიშვება სამშენებლო მოედანზე. (ვ) მანქანა-დანადგარები იქნება შესაბამის ფორმაში და მოედანზე არ იქნება განთავსდებული უქმად მდგრმი სამშენებლო მანქანები
	ხმაური	(ა) ხმაური შეიზღუდება ნებართვით დადგენილ გარკვეული დროებში. (ბ) გენერატორებს, პაერის კომპრესორების და სხვა მქანიკური დანადგარების ძრავის თავსახურები მუშაობის პერიოდში დაკეტილი უნდა იყოს და დანადგარები განთავსებული უნდა იყოს დასახლებული პუნქტებისაგან რაც შეიძლება შორს.
წყლის ხარისხი	სამშენებლო ნარჩენების მართვა	(ა) ობიექტზე გატარდება ერთხისა და სედიმენტების კონტროლის შესაბამისი ღონისძიებები, როგორიცაა მაგალითად: თივის ზფრები და/ან შლამსაჭერი, რათა თავიდან იქნება აუცილებული ნალექის მოვდანზე გავრცელება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ადგილობრივი საკანალიზაციო სისტემების, დელექტების და მდინარეების დაბინძურება.
	სამშენებლო ნარჩენების მართვა	(ა) ნაგვის მოსაგროვებელი და გადასაყრელი ადგილები განსაზღვრული უნდა იყოს ყველა ნაგვის ტიპისათვის, რომელიც წარმოიშვება მიწის სამუშაოების, დემონტაჟისა და სამშენებლო სამუშაოების შედეგად. (ბ) მშენებლობის და დემონტაჟის შედაგად დარჩენილი მინერალური ნაგავი/ნარჩენები უნდა განცალკევდეს საერთო, ორგანული, თხევადი და ქიმიური ნაგავისაგან და ადგილზე უნდა დახარისხდეს და შეიქმნას

		<p>შესაბამისი შემნახველი კონტაქტირება.</p> <p>(გ) სამშენებლო ნარჩენების მოაგროვებს და გაიტანს ლიცენზირებული კომპანია</p> <p>(დ) სამშენებლო ნარჩენების განთავსება მოხდება წინასწარ შეთანხმებულ ადგილზე</p> <p>(ე) შესაძლოა მშენებელმა ხელმეორებდ გამოიყენოს და რეციკლირება გაუკეთის ვარგის მასალებს (გარდა აზესწის შემცველი მასალებისა)</p>
<b>ბ. გავლენა ზედაპირულ სადრენაჟო სისტემაზე</b>	<b>წყლის ხარისხი</b>	<p>(ა) ადგილი არ უნდა პქნდეს გრუნტის წყლების არაკონტროლირებად ამოღებას, არც ტექნიკური წყლების, ცემენტის სხნარის ან სხვა დაბინძურებული წყლების არაკონტროლირებად დაცლას მიწაზე ან ახლომდებარე მდინარეში ან ნაკადულში;</p> <p>(ბ) უნდა მოეწყოს სათანადო კანალიზაციის სისტემა ისე, რომ სამშენებლო სამუშაოებმა შლამით არ გაჰედოს, დააბინძუროს ან დაბლოკოს ან სხვაგარად უარყოფითი ზეგავლენა არ იქონიოს ბუნებრივ ნაკადულებზე/დელებზე, მდინარეებზე, წყალსატევებსა და ტბებზე.</p> <p>(გ) უნდა გატარდეს პრევენციული ლონისხმებები საწვავის, საპოხი მასალების და სხვა ტოქსიკური და მავნე ნივთიერებების დაღვრის საწინააღმდეგოდ.</p> <p>(დ) სამშენებლო მანქანები და დანადგარები გაირეცხება მხოლოდ სპეციალურად განსაზღვრულ ადგილებში, სადაც წყლის გადინება არ დააბინძურებს წყლის შემკრების/რეზერვუარის ზედაპირს.</p>
<b>გ. ისტორიული ძეგლი(ები)</b>	<b>ჰულიურული მექანიზრები</b>	<p>(ა) ის შემთხვევაში თუ შემნებლობა განხორციელდება ისტორიული ნაგეოტების სიახლოეს, ან ისტორიულ უბანში, უნდა მოხდეს შეტყინებებისა და ადგილობრივი სახელოსუფლებო ორგანოებიდან თანხმობის/ნებართვების ადება. ყველა სახის სამშენებლო სამუშაოები უნდა დაიგვემოს და განსხვავირდეს ადგილობრივი და ნაციონალური კნინძელებლობის შესაბამისად.</p> <p>(ბ) ექსავირების, ან მშენებლობის დროს უველევის ხასის კულტურული ნაშთების ან სხვა შესაძლო არქეოლოგიური ნივთების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებელია ამ ფაქტის დაფიქსირება და რეგისტრირება, პასუხისმგებელი აუცილებელი უწყებების ხარჯში ჩაეცილოს და სამუშაოების შენიშვნება ან შეცვალა წარმოშობილი გარემოების გათვალისწინებით.</p>
<b>დ. მიწის შესყიდვა</b>	<b>მიწის შესყიდვის გეგმა/ჩარჩო დოკუმენტი</b>	<p>(გ) თუ მიწის ექსპროპრიაცია არ იყო მოხსენებული, მაგრამ საჭირო გახდა, ან ადგილი ექნება მიწის კანონიერი თუ უკანონ მეხადუროს მხრიდან შემოხავლის გაუთვალისწინებულ დანაკარგება, დაუყოფნებლივ უნდა ეცნობოს ბანკის პრივატების ჯგუფის ხელმძღვანელს.</p> <p>(დ) უნდა განხორციელდეს დამტკიცებული მიწის შესყიდვის გეგმა/ჩარჩო დოკუმენტი (თუკი ეს მოთხოვნილია პროგრენტით)</p>
<b>ე. ტოქსიკური მასალები</b>	<b>ანგესტის მთვარი</b>	<p>(ა) სამშენებლო მოქადანულება ანგესტის არხებობის შემთხვევაში, იგი შეაფილ უნდა მოინიშნოს როგორც სახიფათო მასალა.</p> <p>(ბ) შესაძლებლობის შემთხვევაში, ანგესტი სათანადო ნორმების დაცვით უნდა გაითავსდეს კონტენტირებული და დაილექტოს მავნე ზეგავლენის მაქსიმალურად შემცირების მიზნით.</p> <p>(გ) გატანამდე (თუ გატანა აუცილებელია) ანგესტი უნდა დამუშავდეს დამატებული ნივთიერებით, რათა მაქსიმალურად შემცირდეს პარტიას ანგესტის ნაწილაკების მოხვედრა.</p> <p>(დ) ანგესტის მართვა და გატანა უნდა მოხდეს გამოყდილი და პროფესიონალი სპეციალისტების მიერ.</p> <p>(ე) ანგესტის დროებით შენახვის შემთხვევაში, ნარჩენები უსაფრთხოდ უნდა მოთავსდეს პერმეტულ კონტენტინერებში და სათანადოდ მოინიშნოს. სახიფათო ნარჩენის გატანა უნდა მოხდეს შესაბამისი ლიცენზირებული კომპანიის მიერ.</p> <p>(გ) არ შეიძლება კონტაქტირების სამდებობის გამომორჩდა კამოყენება</p>
<b>ფ. ტოქსიკური / სახიფათო ნარჩენების მართვა</b>		<p>(ა) სამშენებლო უბანშე სახიფათო და ტოქსიკური ნივთიერებების დროებითი შენახვა უნდა მოხდეს უსაფრთხო კონტენტინერებში, რომლებზეც მითითებული იქნება ინფორმაცია შემადგენლობის, თვისებებისა და გამოყენების შესახებ.</p> <p>(ბ) სახიფათო ნივთიერებების შემცირები კონტაქტირების დაღვრის თავიდან აკიდების მიზნით უნდა</p>

		<p>მოთავსებეს ჰერქებულ კონტეინერებში.</p> <p>(გ) ნარჩენების ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს სპეციალური ლიცენზირებული გადამტანების მიერ.</p> <p>ნარჩენები უნდა განთავსდეს ლიცენზირებულ ადგილას.</p> <p>(დ) არ მოხდება ტოქსიკური შემადგენლობის მქონე საღებავების ან გამსხვევების და ტკითა შემცველი საფეხურების გამოყენება.</p>
ვ. ტყეებზე, ჭაობიან და/ ან დაცულ ტერიტორიებზე ზეგავლენა	ეკოსისტემის დაცვა	<p>(ა) არ უნდა მოხდეს იდენტიფიცირებული ბუნებრივი პაბიტატების, ჰიონის ადგილებისა და დაცული ტერიტორიების დაზიანება ან გამოყენება სამუშაოების მიმდინარეობის სიახლოეს. მოქლე პერსონალს მეცნიერებულ კრისტონის მომოვალი და გარემოსთვის ზიანის მომზანი სხვა ქმედებები.</p> <p>(ბ) უნდა მოხდეს სამუშაოების დონისძიებების სიახლოეს არსებული დიდი ზომის ხეების აღრიცხვა, მონიშვნა და შემოღობა, მშენებლობის პერიოდში ხეებისა და მათი ფესვთა სისტემის მექანიკური ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით.</p> <p>(გ) მიმდევარე ჭაობიანი ადგილები და ნაკადულები დაცული უნდა იყოს სამშენებლო უბნიდან ხედიმენტების მოხვედრისა და ეროზიისაგან, რისთვისაც გამოყენებული იქნება თივის ზეინები და შლამდამჭერი მოწყობილობები.</p> <p>(დ) არ დაიშვება მიმდევარე ტერიტორიაზე და განსაკუთრებით დაცულ ტერიტორიაზე არალიცენზირებული კარიერების, ქის სამტებლოების ან ნაგავსაყრელების გამოყენება.</p>
ზ. ასაფერებელი ნაგებობების არსებობის რისკი	ადამიანის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკები	<p>(ე) ექსკავაციის სამუშაოების დაწყებამდე კონტრაქტორი უნდა დარწმუნდეს, რომ სამშენებლო უბანი შესაბამისი ორგანოების მიერ შემოწმებული და გასუფთავებულია ასაფერებელი ნაგებობებისაგან</p>
თ. სატრანსპორტო მოძრაობისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოება	სამშენებლო ღონისძიებების პირდაპირი ან არაპირდაპირი გავლენა საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და ფეხით მოსიარულებზე	<p>(ბ) ნაციონალური კანონმდებლობის შესაბამისად კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს სამშენებლო უბნის სათანადო უსაფრთხოება და შემცირებულობასთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულირება, რაც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ სანიფურმაციო და გამაფრთხილებელი ნიშნები, ბარიერები და მოძრაობის გადართვა: მშენებლობის ადგილზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კარგი ხილვადობა და საზოგადოების გაფრთხოება შესაძლო რისკების შესახებ;</li> <li>▪ სატრანსპორტო მოძრაობის სისტემა და თანამშრომელთა ტრენინგი, განსაკუთრებით ობიექტთან მისვლისა და სამშენებლო უბნის სიახლოეს დატვირთული მოძრაობის საკოხებზე. ფეხით მოსიარულეთავის უსაფრთხო გასახვლელებისა და გზაჯვარედინების უზრუნველყოფა იმ ადგილებში, სადაც მშენებლობა აფერხებს მოძრაობას;</li> <li>▪ სამუშაო საათების რეგულირება ადგილობრივი მოძრაობის სქემასთან, მაგ: პიკის საათებში ან შინაური საქონლის მოძრაობის დროს ძირითადი ტრანსპორტის გადაადგილების თავიდან აცილება.</li> <li>▪ საჭიროების შემთხვევში, საგზაო მოძრაობის აქტიური რეგულირება ობიექტზე გაწვრთნილი პერსონალის მიერ საზოგადოების უსაფრთხო გადაადგილებისათვის.</li> <li>▪ მშენებლობის პერიოდში ახლომდებარე სამუშაო დაწესებულებებთან, მაღაზიებთან და საცხოვრებლებთან უსაფრთხო და შეუფერხებელი მისახვლელების უზრუნველყოფა</li> </ul>

## ნაწილი IV: მონიტორინგის გებმა

### მშენებლობის ფაზა

საქმიანობა	რა?	სად?	როგორ?	როდის?	რატომ?	ვინ?
	(პარამეტრზე უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი)	(არის პარამეტრი, რომელზეც უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი)	(უნდა განხორციელდეს პარამეტრიზე მონიტორინგი)	(განისაზღვრება სიხშირება ხანგრძლივობა)	(არის პარამეტრი მონიტორინგის ქვეშ)	(არის პასუხისმგებელი მონიტორინგზე)
სამშენებლო მასალებით მომარაგება	სამშენებლო მასალების შექმნა ოფიციალური არხებით ლიცენზიონურებული მომწოდებლებისგან	მასალების მომწოდების ოფისში, საწყის ბაზაზე, მდინარის პირას, კარიერზე	საბუთების შემოწმება;	მასალებით მომარაგების ხელშეკრულებათა გაფორმებისას	ნაგებობის ტექნიკური გამართულებისა და გარემოსა და ადამიანის უსაფრთხოების უზუნველსაყოფად	საავტომობილო გზების დეპარტამენტი (სგდ)
სამშენებლო მასალების და ნარჩენების ტრანსპორტირება	- სატვირთო მანქანების და საგზაო სამშენებლო ტექნიკის გამართულობა; - ძარის სრულფასოვნება და ტვირთის დაცულობა საფარი მასალით; - ტექნიკის გადაადგილება წილასწარ განსაზღვრული მარშრუტით	საშენი მასალებისა და სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირების მარშრუტი	სამშენებლო ობიექტთან მიმდებარე გზების ინსპექტირება გადაადგილების მარშრუტების მიმართულებებით	წინასწარ განუცხადებელი გზების ინსპექტირება სამუშაო საათებში	- მტკვრით და მყარი მასალით პარაგვისა და გზების დაბინაზრების თავდან ასარიდებლად; - საავტომობილო მოძრაობის შეფერხების შესაზღუდად	სგდ; საპატრულო პოლიცია
სამშენებლო ტექნიკის მასალებისა და ნარჩენების მოძრაობა	სამშენებლო ტექნიკის გამართული მუშაობა: - გამონაბოლექვის სიჭარებე - საწვავ-საპოზის ქონგა - სამუშაო საათების დაცულობა	სამშენებლო ობიექტი	საქმიანობის ინსპექტირება	სამუშაო საათებში და მათ გარეშე	- ტექნიკის ოპერირებისაგან პარისა და ნიადაგის დაბინაზრების შესამცირებლად; - მოსახლეების ხმაურითა და ვიბრაციით შეწების შესაზღუდად	სგდ

<p>სამშენებლო ტექნიკის მომსახურება</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ავტომობილების და ტექნიკის რეცხვა სამშენებლო ობიექტის გარეთ ან მდინარეზე მაქსიმალურად მოცილებულ აღგილა;</li> <li>- ტექნიკის გამართვა საწვავ-საპოხო სამშენებლო ობიექტს გარეთ ან ობიექტზე მოწყობილ საგანგებო პუნქტზე;</li> <li>- ტექნიკის მომსახურების პუნქტის ტექნიკური გამართულობა:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>• მყარი გაუმტარი იატაკი ან ადსორბენტის (ქვაშა, წვრილი ხრეში, მემბრანა) საფარი</li> <li>• საემაო ფართობი და გაუმტარი ბარიერები საწვავის კონტენერთა გარშემო</li> <li>• საბაზო ცეცხლმაქრი საშეალებები</li> <li>• სალექარები მანქანების სამრეცხაოსთან</li> </ul> </ul>	<p>სამშენებლო ობიექტი და მასთან არსებული სამშენებლო ბაზა (ოუკი იარსებებს)</p>	<p>საქმიანობის ინსპექტორება</p>	<p>ტექნიკის ოპერირების პერიოდი</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ტექნიკის მომსახურებისაგან ნადაგისა და წყლის ნაკონდპროდუქტებით დაბინძურების თავიდან არიდება;</li> <li>- აალებადი ნივთიერებებისგან ხაძრის გაჩენის შემთხვევაში მისი დროული დოკუმენტების უნიტურულსაყოფად და მოსალიდებელი ზარალის შესამცირებლად.</li> </ul>	<p>სგდ</p>
<p>ინერტული მასალების მოპოვება</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ინერტული მასალების შექმნა არსებული მომოვებლებისგან თუკი ამის საშეალება არსებობს;</li> <li>- მშენებლი კონტრაქტორის მიერ ინერტული მასალის მოპოვების დიცენტიის მოპოვება და დიცენტიის პირობების მკაცრი დაცვა;</li> <li>- კარიურების ტერასული დამუშავება, დამუშავებულ უბნებზე ნარჩენი მასალის უპურაყრა და ლადშაფტთან ჰარმონიზაცია;</li> </ul>	<p>ინერტული მასალის კარიურები</p>	<p>საბუთების შემოწმება საქმიანობის ინსპექტორება</p>	<p>მასალათა მოპოვების პერიოდში</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ფერდობების ერთხის, გრანიტისტებისა და ლანდშაფტის დაზიანების შესაზღუდად;</li> <li>- მდინარეთა ნაპირების ერთხის, წყლის ნაკადის შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურებისა და წყლის ეკოსისტემებზე უერქმედების შესაზღუდად;</li> <li>-პირუტყვასა და</li> </ul>	<p>სგდ; ბუნებრივი რესურსების სააგენტო</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- სრემის ამოღება წყლის ნაკადის გარეო, ნაკადისაგან გამშიჯნებელი ქრიდების მოწყობით და ნაკადში სამშენებლო ტექნიკის შეუცვანლად;</li> <li>-კარიერების მონიშვნა გამაფრთხილებელი ნიშნებით</li> </ul>				მოსახლეობის დაცვა დაზიანებისგან.	
სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ინერტული და სახიფათო სამშენებლო ნარჩენების განცალკევებით დროებითი დასაწყობება განხაზღვრულ ადგილებში;</li> <li>- ნარჩენების დროული გატინა წინასწარ წერილობით ნებადართულ ადგილებში;</li> <li>- სახიფათო ნარჩენების ჩაბარება მათი უვნებელყოფისა და განთავსების ლიცენზიის მქონე კომპანიებისთვის</li> </ul>	სამშენებლო ობიექტი და ბაზა (თუკი იარსებებს);  ნარჩენების განთავსებისთვის გამოყოფილი ადგილები	საბუთების შემოწმება  ვიზუალური დათვალიერება	მშენებლობის მთელ პერიოდში	გარემოს დაცვა დანაგვიანებისგან	სგდ; მუნიციპალიტეტი
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა	<ul style="list-style-type: none"> <li>- სამშენებლო ობიექტზე და ბაზაზე (თუკი იარსებებს) საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტენერების განთავსება;</li> <li>-შეთანხმება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რეგულარული გატანის თაობაზე</li> </ul>	სამშენებლო ობიექტი და ბაზა (თუკი იარსებებს)	ვიზუალური დაკვირვება	მშენებლობის მთელ პერიოდში	საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით ნიადაგისა და წყლის დაბინძურების აღსაკვთად	სგდ; ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი

თხევადი ნარჩენების წარმოქმნა	<ul style="list-style-type: none"> <li>- სამშენებლო ობიექტზე და ბაზაზე (თუკი იარებება) სანიტარულ ნორმებთან შესაბეჭდის ტულების მოწყობა და მომსახურება;</li> <li>- სამშენებლო ობიექტიდან წყლის წყლის შეგროვებისა და გადინებისთვის სადრენაჟო სისტემის მოწყობა და პერიოდული გაწმენდა;</li> <li>- საყოფაცხოვრებოდ და ტექნიკის სარეცხად გამოყენებული წყლის სალექარი გუბურის მოწყობა</li> </ul>	სამშენებლო ობიექტი და ბაზა (თუკი იარსებება)	ვიზუალური დაგენირება	<p>შექნებლობის მთელ პერიოდში</p> <p>გახმორებული რეჟიმით ძლიერი ნალექიანობის შემთხვევაში</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- სამშენებლო ობიექტის დატბორვისა და ამით საქმიანობის გაძლევის აღსაკვეთად;</li> <li>- ზედაპირული და გრუნტის წყლის დაბინძურების შესამცირებლად</li> </ul>	სგდ
ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ოპერირება	<ul style="list-style-type: none"> <li>- შექნებლი კონტრაქტორის მიერ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მოპოვება და მისი პირობების განუხრელი დაცვა;</li> <li>- ქარხნის დასამონტაჟებლად იმბგარი ადგილის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის მინიმალურ შეწუხებას ხმაურით, მტკრითა და გამონაბოლქვით;</li> <li>- ქარხნიდან ჩამდინარე წყლის სალექრი გუბურის მოწყობა</li> </ul>	ქარხნის ტერიტორია	საბუთების შემოწმება საქმიანობის ინსპექტირება	ქარხნის დამონტაჟებისა და მისი ოპერირების მთელ პერიოდში	<ul style="list-style-type: none"> <li>- სამშენებლო ობიექტის ხიახლოებეს მთხვევლეობის შეწყხების შესაზღუდად;</li> <li>- ატმოსფერული პაერისა და ზედაპირული წყლის დაბინძურების შესამცირებლად</li> </ul>	სგდ; გერემოს დაცვის საგენტო
შრომის უსაფრთხოება	<ul style="list-style-type: none"> <li>- შექნებელთა უზრუნველყოფა საქცევანსაცმლით და პირადი დამცავი საშუალებებით;</li> <li>- სამშენებლო ტექნიკის ექსპლუატაციის და პირადი უსაფრთხოების საშუალებების წესების ზუსტი დაცვა</li> </ul>	სამშენებლო ობიექტი	საქმიანობის ინსპექტირება	სამუშაოთა წარმოების მთელ პერიოდში	შექნებელტა ტრაგმატიზმისა და უბედურ შემთხვევათა ალბორობის შესამცირებლად	სგდ

## ექსპლუატაციის ფაზა

საქმიანობა	რა (პარამეტრზე უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?)	სად (არის პარამეტრი, რომელზეც უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?)	როგორ (უნდა განხორციელდეს პარამეტრის მონიტორინგი?)	როდის (განისაზღვრება სიხშირე/ან ხანგრძლივობა?)	რატომ (არის პარამეტრი მონიტორინგის ქვეშ?)	ვინ (არის პასუხისმგებელი მონიტორინგის)
გზის სავალი ნაწილისა და მისი გვერდულების დასუფთავება	მგზავრებისა და მძღოლების მიერ დატოვებული საყოფაცხოვრებო ნაწილების რეგულარული შეგროვება და გატანა;  გზაზე დაღუპული ცხოველთა ნაწილების დროული გატანა	გზის მიმდებარე ტერიტორია და კიუვებები	კიზუალური დათვალიერება	კვარტალურად	გარემოს დაბინძურებისაგან დასაცავად;  გზაზე მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად	ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი
სადრენაჟო კიუვებების გამტარიანობის შენარჩუნება	კიუვებების რეგულარული გასუფთავება დანალექისა და საყოფაცხოვრებო ნაწილებისგან	გზის გასწორივ არსებული სადრენაჟო კიუვებები	კიზუალური დათვალიერება	კვარტალურად	დრენაჟის სისტემის გამტართულობის უზრუნველსაყოფად გზის დატბორვისა და წყლიმიერი დაზიანების თავიდან ასარიდებლად	ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი
ავარიული დაღვრებისას ადგილის დოკალიზება და დაბინძურებულები ადგილის დასუფთავება	ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს დაღვრილი ან გაფრქვეული თხევადი ან ფხვერი ტემპორაბის ნაწილების დროული შეგროვება, გაუვნებელყოფა და გატანა	გზაზე და მის სიახლოებები	ინსპექტირება	ავტოსაგზაო შემთხვევებისას, საჭიროების მიხედვით	გარემოს დაბინძურების აღსაპვეთად	საპატრულო პოლიცია;  ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი
გზის სარემონტო სამუშაოებისას წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა	წარმოქმნილი ნარჩენების დრული გატანა ნაგაესაყრელზე	გზის მთელ მონაბეჭოზე	ინსპექტირება	გეგმიური სარემონტო სამუშაოების დასრულებისას	გარემოს დაბინძურების აღსაპვეთად	ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი

## დანართი 1: საჯარო განხილვის ოქმი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო  
საქართველოს სააგრომობილო გზების დეპარტამენტი

### შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე გზების რეაბილიტაციის II პროექტი

გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოთა განხილვისას  
გარემოს მენეჯმენტის გეგმების საჯარო განხილვის  
ოქმი

2012 წლის 24 მაისს ჩონატაურის მუციკალიტეტის გამგეობაში ჩატარდა შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზაზე ჩონატაური-ბახმაროს ქმ 4 - ქმ 6 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისას გარემოს მენეჯმენტის ვეგმის საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვის მიზანი იყო დადგევმილ სამუშაოთა უჭიალო ზემოქმედების არეალში მოქცეული ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება, ამ სამუშაოთა არის, ვადგენ, აგრძელებულ ქქნა საკითხი სამუშაოთა მიმდინარეობისაგან არის, ვადგენ, აგრძელებულ ქქნა სამუშაოთა მიმდინარეობისაგან მოსახლეობისთვის დროებით უხერხულობის გაჩენის შესაძლებლივი და სამუშაოების მსვლელობასთან დაკავშირებული არასასურველი მოვლენების შესამცირებლა დაგენერირებული დონისძიებების შესახებ. გარემოს მენეჯმენტის გვემბის განხილვისას დამსწრე საზოგადოებას შესაძლებლობა ჰქონდა დაუსკა კოთვები და გამოითქვა კრიტიკული მოსახლეები გვემბის საბოლოო სახით ჩამოყალიბების დროს გათვალისწინების მიზნით.

სახელი გვარი	ორგანიზაციის დასახელება
ოთარ ხატიაშვილი	საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანამშრომელი
ლუაზა ბუბაშვილი	საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანამშრომელი

საჯარო განხილვას ესწრებოდნენ ჩოხატაურის ტერიტორიული ორგანიზაციები რწმუნებულები და მოსახლეობის წარმომადგენლები.

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის პროექტების გარემოს მენეჯმენტის გეგმები დამსწრეებს გააცნეს საავტომობილო გზების თანამშრომლებმა ოთარ ხატიაშვილმა და გარემოს დაცვის სპეციალისტმა ღუაზა ბუბაშვილმა.

შესველრა გახსნა ოთარ ხატიაშვილმა და დამსწრეთ მოახსენა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფოს მიერ გზების შშენებლობის შესახებ. განხილული იქნა ასევე თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციას საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის.

გარემოს მენეჯმენტის გეგმების პრეზენტაცია გააქვთა ღუაზა ბუბაშვილმა. განხილულ იქნა პროექტთან დაკავშირებული სამუშაოები, მათი შესაძლო ზემოქმედება გარემოზე და ადმისიურების ჯამრთელობაზე. განხილული იქნა შემარბილებელი ღონისძიებები, რომელიც საშუალებას იძლევა მისაღებ მინიმუმადე იქნას დაყვანილი ყოველგვარი მავნე ზემოქმედება გზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის ფაზაში.

პროექტის ტექნიკურ მხარეზე ისაუბრა და დასმულ შეკითხვებს უპასუხა ოთარ ხატიაშვილმა.

შეხვედრის მონაწილეთა მიერ დასმულ კითხვებზე და კომენტარებზე პასუხები გასცეს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. კითხვები და პასუხები მოცემულია დანართში ცხრილი № 1-ის სახით.



მოადგილე

გ. შერეთელი

• საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანამშრომლები:

ოთარ ხატიაშვილი

ღუაზა ბუბაშვილი

**შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის სააუტომობილო გზების  
რეაბილიტაციის II პროექტების გარემოზე ზემოქმედების მენეჯმენტის გეგმის  
საჯარო კონსულტაცია**

<b>კითხვა/კომენტარის ავტორი</b>	<b>კითხვა/კომენტარის შინაარსი</b>	<b>კომენტარები</b>
ჩანტლაძე გიორგი	შეუძლია თუ არა მოსახლეობას გამოიყენოს მშენებლობის შედეგად დარჩენილი ხრეში?	მშენებლობის დროს გამოყენებული ქვედა სახის მასალა სრულიად იქნება ათვისებული ან გადატანილი რეზერვებში მშენებლობის დასრულების შემდგა- მოსახლეობას ამ მასალის გამოყენების უფლება არ აქვს.
ლომთათიძე კონსტანტინე	რა სარგებელი ექნება მოსახლეობას დასაქმების თვალსაზრისით	ადგილობრივ მოსახლეობას ექნება პრივატულება შესაბამისი სამშენებლო კვალიფიკაციის ქონის შემთხვევაში და არაკვალიფიციური მუშახელის დაქირავებისას.
შათირიშვილი ნაირა	ვისთან იქნება შეთანხმებული სამშენებლო ბანაკების განთავსების ტერიტორია?	სამშენებლო ბანაკების განთავსების ტერიტორია შეთანხმებული იქნება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან.

	Եղանակ	Արդիություն
1)	Կահանաց ՀՀ օրենք	Հայոց
2)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
3)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
4)	Տակաց ՀՀ օրենք	Հայոց
5)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
6)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
7)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
8)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
9)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
10)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
11)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
12)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
13)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
14)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
15)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
16)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
17)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
18)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
19)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
20)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
21)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց
22)	Հայոց ՀՀ օրենք	Հայոց

## დანართი 2: ნებართვები და ხელშეკრულებები

«გზამშენი-18»-ის წერილი  
ასფალტო-ბეტონის შეძენისა და ნარჩენების არარსებობის თაობაზე

საქართველო  
ქ.ა.ს. „გზამშენი-18“  
3500 ქ. ოზურგეთი, თავიაშვილის ქ. №62 ტ (496) 27-58-40; 599 55 35 51  
62 takaishvili, Ozurgeti, Georgia, 3500; phone (496) 27-58-40; mobile 599 55 35 51

№ 157

29 თებერვალი, 2012 წ.

საქართველოს სააგრძობილო გზების დამარტამუნის  
თავმჯდომარის პირველ მთავრილება  
ბატონ ნუგუარ გასყიანს

ბატონი ნუგუარ,

გაცნობებთ, რომ ქ.ა.ს. „გზამშენი-18“ 10.05.2012 წლის №SLRPII/CW/NCB-02

ხელშეკრულებით აწარმოებს შედასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წოხობაური-  
ბამართოს სააგრძობილო გზის ქმ4-ქმ6 მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოებს.  
აღნიშნული სამუშაოებისთვის ასფალტობრივი კულტურის შ.ა.ს. „კომპანია  
ბლკ“ სი გრეპი-ს თხურგეთის ასფალტობრივი ქარხნიდან, ხოლო ნაგავ-  
ხატრებით არ გვიხარგებლია, რადგან ფრეზირებული ასფალტობრივი მასა  
ჯერ დასაწმინდებული იქნა ადგილზე შემდეგ ქი ბაზანილი იქნა გზების  
შესაკვთებლად.

ასევე წარმოგიდგენო ზემოთ აღნიშნულ მიზანის გამოყენებულ  
მდ.ხუფსას ქვიშა-ხრეშის ქარიერის №100159 დაიცენის ქსეროასლებ  
(ოზურგეთის რაიონი სოფ.ნაგორი).

პატივისცემით

ქ.ა.ს. „გზამშენი-18“-ს დირექტორი:

 /თ. ჯაბაშვილი

