

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება		სამშენებლო სამუშაოების ტენდერის სავარაუდო პერიოდი		სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	სტატუსი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება	დაწყება	დასრულება	დაწყება	დასრულება			
მიმდინარე მშენებლობა											
1	აგარა-ზემო ოსიაური	12.00					სექტემბერი 2015	ივნისი 2017	WB	მშენებლობა	
2	ზესტაფონი-ქუთაისის ახალი შემოვლითი	15.20					ივლისი 2013	მარტი 2017	JICA	მშენებლობა	
3	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი I)	11.50					მაისი 2014	მაისი 2018	EIB	მშენებლობა	
4	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი II)	18.50					მარტი 2016	მარტი 2019	EIB	მშენებლობა	
5	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი IV)	9.50					მაისი 2015	მაისი 2018	EIB	მშენებლობა	
6	ქობულეთის შემოვლითი (ლოტი II)	18.00					მაისი 2013	დეკემბერი 2017	ADB	მშენებლობა	
7	ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე ს/გზის (ბაკურციხე-გურჯაანი) შემოვლითი გზის მშენებლობა (15კმ)	15.00					დეკემბერი 2016	ივნისი 2019	WB	მშენებლობა	
8	ქ. ქუთაისში ნიკეას ქუჩის რეკონსტრუქცია-მოდერნიაცია	4.10					იანვარი 2016	მაისი 2017	GOG	მშენებლობა	
9	თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალი	12.00					თებერვალი 2016	ივლისი 2017	GOG	მშენებლობა	
10	ქუთაისი-სამტრედიის განათება	41.30					იანვარი 2017	ივნისი 2017	JICA	მშენებლობა	
მიმდინარე და დაგეგმილი მშენებლობის ტენდერები											
1	ბათუმის შემოვლითი გზა	14.30				ოქტომბერი 2016	მაისი 2017	ივნისი 2017	ნოემბერი 2020	ADB+AIIB	მშენებლობის ტენდერი
2	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი III)	12.00				ოქტომბერი 2016	მარტი 2017	აპრილი 2017	ნოემბერი 2019	EIB	მშენებლობის ტენდერი
3	ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი (ლოტი I)	8.25				თებერვალი 2016	მარტი 2017	აპრილი 2017	აპრილი 2020	EIB	მშენებლობის ტენდერი
4	ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი (ლოტი II)	14.50				თებერვალი 2016	მარტი 2017	აპრილი 2017	აპრილი 2020	WB	მშენებლობის ტენდერი
5	გრიგოლეთი-ჩოლოქი	14.50	აპრილი 2016	მარტი 2017	აპრილი 2017	ოქტომბერი 2017	ნოემბერი 2017	ნოემბერი 2019	EIB	დეტალური პროექტირება	
6	ჩუმათელეთი-ხარაგაული	50.00	იანვარი 2017	ოქტომბერი 2017	ივნისი 2017	ნოემბერი 2017	დეკემბერი 2017	ივნისი 2020	ADB	დეტალური პროექტირება	
7	ხულო-გოდერძი (ლოტი I)	29.70				თებერვალი-აპრილი 2017	ივლისი-სექტემბერი 2017	აგვისტო-ოქტომბერი 2017	სექტემბერი 2019	KUWAIT	დეტალური პროექტირება
8	გოდერძი-ზარზმა (ლოტი II)	17.40				მარტი 2017	სექტემბერი 2017	ოქტომბერი 2017	აგვისტო 2019	WB -???	დეტალური პროექტირება
9	მდ. დებედაზე ხიდის მშენებლობა	0.11				ივლისი 2016				EBRD	მშენებლობის ტენდერი
10	დედდორაკის გვირაბი	1.20	იანვარი 2017	თებერვალი 2017	იანვარი 2017	მარტი 2017	მარტი 2017	დეკემბერი 2017	GOG	დეტალური პროექტირება	
11	სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ახმეტა-ბაწარა	250.00	დეკემბერი 2016	თებერვალი 2018	მაისი 2017	ივნისი 2017	ივლისი 2017	სექტემბერი 2020	GOG+?	დეტალური პროექტირება	

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება		სამშენებლო სამუშაოების ტენდერის სავარაუდო პერიოდი		სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	სტატუსი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება	დაწყება	დასრულება	დაწყება	დასრულება			
12	ბაღდათი-აბასთუმანი	60.00	იანვარი 2017	იანვარი 2018	აპრილი 2017	მაისი 2017	ივნისი 2017	სექტემბერი 2020	GOG+?	დეტალური პროექტირება	
13	ზემო იმერეთი-რაჭა	50.00	იანვარი 2017	იანვარი 2018	აპრილი 2017	მაისი 2017	ივნისი 2017	სექტემბერი 2020	GOG+?	დეტალური პროექტირება	
14	სტეფანწმინდა სამების ეკლესია	5.66			თებერვალი 2017	მარტი 2017	აპრილი 2017	ნოემბერი 2017	GOG	დეტალური პროექტირება	
15	რუისი-აგარის მონაკვეთის განათება	20.00			ოქტომბერი 2016	იანვარი 2017	მარტი 2017	აგვისტო 2017	WB	მშენებლობის ტენდერი	
16	ზესტაფონი-ქუთაისის განათება	15.17			იანვარი 2017	აპრილი 2017	მაისი 2017	ოქტომბერი 2017	JICA	მშენებლობის ტენდერი	
17	ქობულეთის შემოვლითი (ლოტი I) განათება	12.40			თებერვალი 2017	ივნისი 2017	ივლისი 2017	დეკემბერი 2017	ADB	დეტალური პროექტირება	
მშენებლობის მიმდინარე პროექტირება											
1	ჩუმათელეთი-ხევი (F1)	11.10	იანვარი 2017	სექტემბერი 2017	სექტემბერი 2017	თებერვალი 2018	მარტი 2018	მარტი 2020	WB+???	დეტალური პროექტირება	
2	ხევი-უბისა (F2)	15.40	თებერვალი 2017	ოქტომბერი 2017	ნოემბერი 2017	აპრილი 2018	მაისი 2018	სექტემბერი 2020	ADB+???	დეტალური პროექტირება	
3	უბისა-შოროპანი (F3)	10.50	თებერვალი 2017	დეკემბერი 2017	იანვარი 2018	ივნისი 2018	ივლისი 2018	სექტემბერი 2020	EIB+???	დეტალური პროექტირება	
4	შოროპანი-არგვეთა (F4)	15.80	თებერვალი 2017	თებერვალი 2018	თებერვალი 2018	ივლისი 2018	აგვისტო 2018	სექტემბერი 2020	JICA	დეტალური პროექტირება	
5	ქვეშეთი-კობი	26.00	იანვარი 2017	ოქტომბერი 2017	ნოემბერი 2017	აპრილი 2018	მაისი 2018	სექტემბერი 2020		პროექტირება	
6	ნატახტარი-ჟინვალი	30.00	თებერვალი 2017	აპრილი 2018	მაისი 2018	ოქტომბერი 2018	ნოემბერი 2018	სექტემბერი 2020		დეტალური პროექტირება	
7	ბათუმი(ჭოროხი)-სარფი	11.00	მარტი 2017	დეკემბერი 2017	იანვარი 2018	ივლისი 2018	აგვისტო 2018	სექტემბერი 2020		დეტალური პროექტირება	
8	რუსთავი-წითელი ხიდი	35.00	იანვარი 2017	ოქტომბერი 2017	ნოემბერი 2017	აპრილი 2018	მაისი 2018	ივლისი 2020		დეტალური პროექტირება	
9	რუსთავი-სადახლო	40.00	იანვარი 2017	ოქტომბერი 2017	ნოემბერი 2017	აპრილი 2018	მაისი 2018	ივლისი 2020		დეტალური პროექტირება	
10	თბილისი-საგარეჯო	30.00	იანვარი 2017	დეკემბერი 2017	იანვარი 2018	ივლისი 2018	აგვისტო 2018	აგვისტო 2020		დეტალური პროექტირება	
11	საგარეჯო-ბაკურციხე	50.00	იანვარი 2017	დეკემბერი 2017	იანვარი 2018	ივლისი 2018	აგვისტო 2018	აგვისტო 2020		დეტალური პროექტირება	
12	ზუგდიდი-ანაკლია (PFS და FS)	90.00	იანვარი 2017	დეკემბერი 2017	აგვისტო 2018	იანვარი 2019	თებერვალი 2019	ოქტომბერი 2020		პროექტირება	
13	გურჯაანი(ჩუმლაყი)-თელავის შემოვლითი	30.00	თებერვალი 2017	ნოემბერი 2017	დეკემბერი 2017	მაისი 2018	სექტემბერი 2018	სექტემბერი 2020		დეტალური პროექტირება	
14	ბაკურციხე-წნორი	16.00	თებერვალი 2017	ნოემბერი 2017	დეკემბერი 2017	მაისი 2018	სექტემბერი 2018	მარტი 2020		დეტალური პროექტირება	
15	ხიდი მდ.რიონზე ფოთთან (მისასვლელი გზების ჩათვლით)	5.00	აპრილი 2016	სექტემბერი 2017	ოქტომბერი 2017	აპრილი 2018	მაისი 2018	აგვისტო 2020		დეტალური პროექტირება	
16	ლენტეხი-მესტია	35.00	დეკემბერი 2016	ოქტომბერი 2017	ნოემბერი 2017	აპრილი 2018	მაისი 2018	სექტემბერი 2020		დეტალური პროექტირება	
სულ ჯამი											