

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N	დასახელება	საფარაულო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების		დონორი	შენიშვნა
			დანეშა	დასრულება		
მიმდინარე და დასრულებული მშენებლობა						
1	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი I)	11.5	2018	2020	EIB	გაფორმებულია ხელშეკრულება
2	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი II)	18.5	2016	2019	EIB	მიმდინარეობს სამუშაოები
3	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი IV)	9.5	2015	2019	EIB	მიმდინარეობს სამუშაოები
4	ქობულეთის შემოვლითი (ლოტი II)	18	2013	2018	ADB	მშენებლობა დასრულებულია, გზა გახსნილია, მიმდინარეობს განათების სამუშაოები

5	ბათუმის შემოვლითი გზა	13	2018	2020	ADB+AIIB	მიმდინარეობს სამუშაოები
6	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი III)	12	2017	2019	EIB	
7	ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი (ლოტი I)	5.8	2017	2019	EIB	მიმდინარეობს სამუშაოები
8	ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი (ლოტი II)	8	2017	2020	WB	
9	სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიასთან მისასვლელი გზა	5.6	2017	2018	GOG	დასრულდა
10	დარიალის გვირაბის მშენებლობა	1.7	2017	2018	GOG	დასრულდა
11	ჩუმათელეთი-ხარაგაული- ძირულა-მოლითი ფონა (ძირულა-მოლითი) (ლოტი I)	25	2018	2020	ADB	მიმდინარე

12	ჩუმათელეთი-ხარაგაული-ძირულა-მოლითი ფონა (II ლოტი)	25	2018	2020	ADB	მიმდინარე
13	ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე ს/გზის (ბაკურციხე-გურჯაანი) შემოვლითი გზის მშენებლობა (15კმ)	15	2017	2019	WB	მიმდინარე
14	ხულო-გოდერძი (ლოტი I)	29	2018	2020	KFAED	გაფორმებულია ხელშეკრულება
15	გოდერძი-ზარზმა (ლოტი II)	18	2018	2020	KFAED	გაფორმებულია ხელშეკრულება
16	კრიგოლეთი-ჩოლოქი	14	2018	2020	EIB	გაფორმებულია ხელშეკრულება
17	ხევი-უბისა (F2)	12,2	2019	2022	ADB	გაფორმებულია ხელშეკრულება
18	უბისა-შოროპანი (F3)	13	2018	2022	EIB	გაფორმებულია ხელშეკრულება
19	ქუთაისის შემოვლითი-სამტრედიის გზა (ორი ზოლის დამატება)	41	2018	2021	GOG	გაფორმებულია ხელშეკრულება
დაგეგმილი პროექტები						

1	ჩუმათელეთი-ხევი (F1)	11.70	2019	2022	WB + EIB	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები
2	შოროპანი-არგვეთა (F4)	14,7	2018	2021	JICA	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები
3	ქვეშეთი-კობი	24.00	2018	2022	ADB + EBRD	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები
4	ნატახტარი-ჟინვალი	28.00	2020	2023		ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება
5	ბათუმი(ჭოროხი)-სართვი	11.00	2020	2023	ADB	ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება
6	რუსთავი-წითელი ხიდი	31.00	2020	2022	EIB	პროექტირება
7	ალგეთი-სადახლო	29.00	2020	2022	EIB	პროექტირება
8	თბილისი-საგარეჯო	30.00	2019	2022		ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება
9	საგარეჯო-ბაკურციხე	35.00	2020	2023		ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება
10	გურჯაანი(ჩუმლაყი)-თელავის შემოვლითი	36.00	2020	2025		
11	ბაკურციხე-წნორი	16.00	2019	2021		დეტალური პროექტირება
12	ხიდი მდ.რიონზე ფოთთან		2019	2021		დეტალური პროექტირება
მთის გზები						

1	სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი- ომალო-ხაღორის ხეობა- ახმეტა-ბანარა	200	2018	2023	GOG	სარეაბილიტაციო და საპროექტო სამუშაოები პარარელურ რეჟიმში მიმდინარეობს
2	ბაღდათი-აბასთუმანი	60	2018	2022	GOG	სარეაბილიტაციო და საპროექტო სამუშაოები პარარელურ რეჟიმში მიმდინარეობს
3	ზემო იმერეთი-რაჭა	45.00	2018	2022	GOG	სარეაბილიტაციო და საპროექტო სამუშაოები პარარელურ რეჟიმში მიმდინარეობს
4	ლენტეხი-მესტია	35.00	2020	2025	GOG	