

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
<b>მიმდინარე მშენებლობა</b>						
1	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი I)	11.5	2018	2020	EIB	მიმდინარეობს სამუშაოები
2	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი II)	18.5	2016	2020	EIB	მიმდინარეობს სამუშაოები
3	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი IV)	9.5	2015	2020	EIB	მიმდინარეობს სამუშაოები
4	ბათუმის შემოვლითი გზა	13	2018	2020	ADB+AIIB	მიმდინარეობს სამუშაოები
5	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი III)	12	2020	2022	EIB	ხელშეკრულება შეწყვეტილია
6	ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი (ლოტი I)	5.8	2017	2019	EIB	მიმდინარეობს სამუშაოები
7	ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი (ლოტი II)	8	2020	2022	WB	ხელშეკრულება შეწყვეტილია
8	ჩუმათელეთი-ხარაგაული- ძირულა-მოლითი ფონა (ძირულა-მოლითი) (ლოტი I)	25	2018	2020	ADB	მიმდინარე
9	ჩუმათელეთი-ხარაგაული- ძირულა-მოლითი ფონა (II ლოტი)	25	2019	2021	ADB	მიმდინარე

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
10	ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე ს/გზის (ბაკურციხე-გურჯაანი) შემოვლითი გზის მშენებლობა (15კმ)	15	2017	2020	WB	მიმდინარე
11	ხულო-გოდერძი (ლოტი I)	29	2018	2020	KFAED	მიმდინარე
12	გოდერძი-ზარზმა (ლოტი II)	18	2018	2020	KFAED	მიმდინარე
13	გრიგოლეთი-ჩოლოქი	14	2019	2021	EIB	მიმდინარე
14	ხევი-უბისა (F2)	12,2	2019	2022	ADB	მიმდინარე
15	უბისა-შოროპანი (F3)	13	2019	2022	EIB	მიმდინარე
16	ჩუმათელეთი-ხევი (F1)	11.70	2019	2022	WB + EIB	ხელშეკრულება გაფორმებულია
17	ქუთაისის შემოვლითი-სამტრედიის გზა (ორი ზოლის დამატება)	41	2018	2020	GOG	მიმდინარე
18	ქვეშეთი-კობი	24.00	2019	2023	ADB + EBRD	ხელშეკრულება გაფორმებულია

დაგეგმილი პროექტები

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
1	შოროპანი-არგვეთა (F4)	14,7	2019	2022	ADB	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები
2	ნატახტარი-ჟინვალი	28.00	2020	2023		მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები
3	ბათუმი(ჭოროხი)-სარფი	11.00	2020	2024	ADB	მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები
4	რუსთავი-წითელი ხიდი	31.00	2020	2022	EIB	მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები
5	ალგეთი-სადახლო	29.00	2020	2022	EIB	მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები
6	თბილისი-საგარეჯო	30.00	2020	2023		მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საფინანსო ორგანიზაციებთან.
7	საგარეჯო-ბაკურციხე	35.00	2021	2024		მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საფინანსო ორგანიზაციებთან.
8	გურჯაანი(ჩუმლაყი)-თელავის შემოვლითი	36.00	2021	2023		მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საფინანსო ორგანიზაციებთან.
9	ბაკურციხე-წნორი	16.00	2020	2022		მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საფინანსო ორგანიზაციებთან.
10	ხიდი მდ.რიონზე ფოთთან		2020	2022		დეტალური პროექტირება
<b>მთის გზები</b>						
1	სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ახმეტა-ბაწარა	200	2018	2022	GOG	სარეაბილიტაციო და საპროექტო სამუშაოები პარარელურ რეჟიმში მიმდინარეობს
2	ბაღდათი-აბასთუმანი	60	2018	2022	GOG	სარეაბილიტაციო და საპროექტო სამუშაოები პარარელურ რეჟიმში მიმდინარეობს
3	ზემო იმერეთი-რაჭა	45.00	2018	2021	GOG	სარეაბილიტაციო და საპროექტო სამუშაოები პარარელურ რეჟიმში მიმდინარეობს
4	ლენტეხი-მესტია	35.00			GOG	